



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMPOAL
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 161 TEMPOAL
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 69,987,962.00

Hoja: 22/07/2024
 Fecha de Aprobación: 22/07/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SC 03 f	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MULTIPLE DE LA LOCALIDADES LAS MATAS, CARRIZALES, TANCÓY, LA ESPERANZA, MAYA NEGRA, SAN RAFAEL, EL ARBOUITO, CHAQUITAS, CAÑADA RICA, TERCERA ETAPA	301610018	SAN RAFAEL	83.00	28/04/2024	63.21	23/04/2024	3,034,962.00	3,034,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,010.00	1,615,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,010.00	1,615,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00			
2024	30	161	0001																														PERSONA	36.00			
SC 03 f	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MULTIPLE DE LAS LOCALIDADES ZANJA LA CALABAZA - LA FUENTE - PALMA SOLA	301610538	ZANJA LA CALABAZA	0.00		0.00		5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	de 4	
2024	30	161	0002																															PERSONA	339.00		
SC 02 c	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MULTIPLE DE LAS LOCALIDADES EL MIRADOR - EL COYUITO - EL MGRAN	301610134	EL COYOLITO	0.00		0.00		3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2024	30	161	0004																															PERSONA	297.00		
SC 02 c	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MULTIPLE DE LAS LOCALIDADES DE ARROYO CANCHEY Y POTRERO BRASIL	301610789	ARROYO CANCHEY	55.00	13/05/2024	0.00		4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2024	30	161	0003																															PERSONA	427.00		
SE 01 i	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES RAFAEL PLATÓN SÁNCHEZ Y CEDRO, COLONIA LA BRISA	301610001	TEMPOAL DE SÁNCHEZ	100.00	22/04/2024	15/05/2024	17/04/2024	16/05/2024	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,230.55	1,098,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,230.55	1,998,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	12,494.00	
2024	30	161	0005																															METRO CUADRADO	3,115.00		
SE 01 i	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ENRIQUE ZAPATA, PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ Y LAZARO CARDENAS, COLONIA LA BRISA	301610001	TEMPOAL DE SÁNCHEZ	100.00	18/04/2024	03/06/2024	22/05/2024	04/06/2024	5,029,000.00	5,029,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664,325.06	4,664,325.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664,325.06	4,664,325.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	12,494.00	
2024	30	161	0006																															PERSONA	12,494.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD VALANTÍN	301610729	VALANTÍN	0.00		0.00		3,122,000.00	3,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	152.00		
2024	30	161	0008																															PERSONA	152.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CANTARITO	301610088	EL CANTARITO	50.00	14/06/2024	0.00		2,184,000.00	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	454.00		
2024	30	161	0010																															PERSONA	454.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL HULE NUEVO	301610815	EL HULE NUEVO	95.00	25/04/2024	79.44	22/04/2024	3,643,000.00	3,643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894,200.00	2,894,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894,200.00	2,894,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	701.00	
2024	30	161	0011																															PERSONA	701.00		
SE 02 i	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TEMPOAL	301610001	TEMPOAL DE SÁNCHEZ	62.00	15/04/2024	79.05	10/04/2024	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664,302.70	4,664,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664,302.70	4,664,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20,000.00	
2024	30	161	0012																															PERSONA	20,000.00		
SE 03 g	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE AVENIDAS DE MAYO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, COLONIA LA BRISA	301610001	TEMPOAL DE SÁNCHEZ	0.00		0.00		832,000.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00		
2024	30	161	0014																															PERSONA	5,000.00		



Nestor Rodolfo Rivera Pérez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C. Jacinto Rivera Salazar
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



Rogelio Díaz Pérez
 TISORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Jesús Albino Barrios
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



